

3.5. Inwestycje wieloletnie

W wykazie inwestycji wieloletnich stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2010 ujęto 11 przedsięwzięć realizowanych przez administrację rządową, finansowanych lub dofinansowywanych przez dysponentów następujących części budżetowych: Szkolnictwo wyższe, Transport, Zdrowie oraz Województwo warmińsko-mazurskie.

Spośród 11 inwestycji wieloletnich dwie stanowią kontynuację przedsięwzięć podjętych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, natomiast realizację 9 rozpoczęto po roku 2000.

W 2010 r. inwestycje wieloletnie realizowane były w następujących obszarach gospodarki narodowej: transport (3 inwestycje), szkolnictwo wyższe (1 inwestycja) oraz zdrowie (7 inwestycji).

3.5.1. Finansowanie inwestycji wieloletnich

Zgodnie z ustawą budżetową na realizację inwestycji wieloletnich w 2010 r. zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.133.526 tys. zł, z tego ze:

- środków z budżetu państwa – 456.278 tys. zł (w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE – 183.907 tys. zł),
- kredytu bankowego – 442.582 tys. zł,
- środków własnych inwestorów – 333.605 tys. zł,
- środków Funduszu Spójności – 611.267 tys. zł,
- środków Funduszu Kolejowego – 289.794 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne i dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowane na finansowanie inwestycji wieloletnich w wymienionej wyżej kwocie 456.278 tys. zł, w toku realizacji budżetu zostały (per saldo) zmniejszone o 53.942 tys. zł – do wysokości 402.336 tys. zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły następujących inwestycji wieloletnich:

- „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” – zmniejszenie planu w łącznej wysokości 22.500 tys. zł nastąpiło decyzjami Ministra Zdrowia. Zaistniały problemy Inwestora z wykonawcą robót budowlano-montażowych, tj. upłynął termin zakończenia umowy bez wykonania pełnego zakresu rzeczowego przez wykonawcę. Pomimo zawarcia porozumienia do ww. umowy w dniu 20 października 2010 r., nie było możliwe wydatkowanie zaplanowanych środków, zgodnie z zakładanym harmonogramem realizacji na 2010 r.,

- „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” – zmniejszenie planu o 464 tys. zł miało miejsce w wyniku decyzji Ministra Zdrowia. Brak możliwości wydatkowania części zaplanowanych na 2010 r. środków przeznaczonych na sfinansowanie wycinki drzew, spowodowany był zaskarżeniem przez organizację ekologiczną decyzji zezwalającej na wycinkę drzew do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie,
- „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy” – zwiększenie planu o 6.267 tys. zł nastąpiło w wyniku decyzji Ministra Zdrowia. Na podstawie kolejnych wniosków Inwestora wysokość dotacji w 2010 r. została dostosowana do faktycznie realizowanego zakresu robót i pozwoliła na uregulowanie zobowiązań wynikających z jego wykonania (Inwestor założył realizację robót z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do zakładanego harmonogramu finansowo-rzeczowego na 2010 r.),
- „Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku” – zwiększenie planu o 14.800 tys. zł nastąpiło w wyniku decyzji Ministra Zdrowia. Dodatkowe środki w 2010 r. pozwoliły Inwestorowi na przyspieszenie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych przy realizacji zadania, co w efekcie spowoduje skrócenie czasu realizacji inwestycji,
- „Przebudowa i Rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” – zmniejszenie planu o 2.217 tys. zł miało miejsce na wniosek inwestora, w wyniku decyzji Ministra Zdrowia. Brak możliwości wydatkowania części zaplanowanych na 2010 rok środków spowodowany był: oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygniętych postępowań przetargowych w zakresie gospodarki drzewostanem, prac rozbiórkowych, zagospodarowania terenu oraz z zawartych umów z dostawcami sieci energetycznej i ciepłowniczej, korektą wykonania w 2010 r. ograniczonego zakresu robót dotyczących zagospodarowania terenu z uwagi na prace na czynnym obiekcie szpitala,
- „Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, Etap II” – nastąpiło zmniejszenie planu o 35.336 tys. zł. Kwota ta miała pochodzić z rezerwy celowej poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy

realizacji programów finansowanych z UE. Pomimo niższego niż planowano (73.912 tys. zł) uruchomienia środków z tej rezerwy celowej, zapotrzebowanie na środki budżetu państwa na realizację przedmiotowej inwestycji w 2010 r., w związku ze zmianą jej zakresu rzeczowego, zostało całkowicie zapewnione,


- „Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań, Etap II odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego” – zmniejszenie planu nastąpiło o kwotę 16.507 tys. zł. Kwota ta miała pochodzić z rezerw celowych poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,... i poz. 98 – Finansowanie programów z budżetu środków europejskich. Na etapie prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2010 brak było informacji dotyczącej konieczności uzyskania nowego pozwolenia na budowę. Dlatego środki z rezerwy celowej nie zostały uruchomione,
- „Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach” – nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 2.015 tys. zł w wyniku decyzji Ministra Finansów, zgodnie z którą budżet Wojewody Warmińsko-Mazurskiego został zwiększony środkami z rezerwy celowej poz. 22 – Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie i likwidacja obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen, z przeznaczeniem na prace budowlane mające na celu uruchomienie nowego DPG w Grzechotkach.

Środki wykorzystane w 2010 r. na finansowanie inwestycji wyniosły 1.083.614 tys. zł, z tego:

- środki z budżetu państwa – 383.265 tys. zł (w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE – 114.823 tys. zł),
- środki własne inwestora – 50.439 tys. zł,
- Fundusz Spójności – 649.910 tys. zł.

3.5.2. Wykonanie wydatków budżetowych na inwestycje wieloletnie według działów

W strukturze wykonania wydatków majątkowych przeznaczonych na inwestycje wieloletnie udział wydatków realizowanych w dziale Transport i łączność oraz Ochrona zdrowia kształtuje się na zbliżonym poziomie – odpowiednio 48% i 46,8%. Nie ma więc znaczącej zmiany w stosunku do roku 2009, gdzie udział wydatków na realizację inwestycji w wymienionych działach wynosił po ok. 47%. Udział w wykonaniu wydatków na realizację inwestycji wieloletnich w roku 2010 wydatków realizowanych w dziale Szkolnictwo wyższe wyniósł 5,2%.



Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków budżetowych na finansowanie inwestycji wieloletnich w 2010 r. – według działów, przedstawia Tabela 1 (dane obejmują wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej):

Dział	Nazwa działu	Ustawa budżetowa na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków / dotacji w 2010 r.	5:4
		w tys. zł			%
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	250.997	201.169	183.894	91,4
803	Szkolnictwo wyższe	20.000	20.000	20.000	100
851	Ochrona zdrowia	185.281	181.167	179.371	99
RAZEM		456.278	402.336	383.265	95,3

Znaczące zmiany wysokości środków wynikających z ustawy budżetowej w odniesieniu do planu po zmianach dotyczą środków realizowanych głównie w dziale Transport i łączność.

Transport i łączność

Wydatki i dotacje z budżetu państwa na finansowanie w 2010 r. inwestycji wieloletnich w dziale Transport i łączność zaplanowane były przez dysponentów części budżetowych: 39 – Transport oraz 85/28 – Województwo warmińsko-mazurskie.

Ujęta w ustawie budżetowej na rok 2010 na powyższy cel kwota 250.997 tys. zł w trakcie roku budżetowego uległa zmniejszeniu do kwoty 201.169 tys. zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 183.894 tys. zł, stanowiącej 91,4% planu po zmianach i przeznaczone na finansowanie:

- modernizacji linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, Etap II – 166.880 tys. zł,
- modernizacji linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań, Etap II odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego – 10.000 tys. zł,
- budowy Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach – 7.014 tys. zł.

Pełne lub bliskie 100% wykonanie w stosunku do planu po zmianach wystąpiło w przypadku realizacji inwestycji pn.:

- „Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, Etap II” – kwota środków została wykonana w wysokości 166 880 tys. zł (blisko 100% planu po zmianach) i wykorzystana w szczególności na sfinansowanie: robót budowlanych na stacji Gdynia Główna, robót budowlanych na stacjach i szlakach objętych Lokalnym Centrum Sterowania (LCS) Tczew, modernizację linii kolejowej i roboty budowlane na szlakach i stacjach w obszarze LCS Nasielsk oraz robót budowlanych w zakresie skrzyżowania dwupoziomowego w miejscowości Cieplewo. W ramach realizacji inwestycji poniesiono także wydatki związane z działaniami informacyjno-promującymi, opłatami za użytkowanie gruntu na cele budowlane, nadzorem inżyniera nad robotami, nadzorem autorskim, opłatami za wycinkę drzew oraz wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia praw do nieruchomości,
- „Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach” – wydatkowano środki w wysokości 7.014 tys. zł (blisko 100% planu po zmianach), głównie na zakup pierwszego wyposażenia obiektów na potrzeby izby celnej, Straży Granicznej, Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Przejść Granicznych oraz wszystkich służb, a także prace budowlane mające na celu uruchomienie nowego DPG w Grzechotkach.

Na inwestycję pn. „Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań, Etap II odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego” wydatkowano 10.000 tys. zł (36,7% planu po zmianach) z przeznaczeniem na roboty budowlane na odcinku Skokowa–Żmigród, polegające na przebudowie szlaku oraz budowie tymczasowych zasilaczy sieci trakcyjnej z jednoczesnym usunięciem kolizji kabli teletechnicznych.

Szkolnictwo wyższe

Dotacja celowa na finansowanie inwestycji wieloletniej w ramach części budżetowej Szkolnictwo wyższe, pn. „Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego” została zaplanowana na poziomie 20.000 tys. zł i wykonania w 100%.

Do końca 2010 r. w ramach realizacji inwestycji wykonano następujący zakres robót:

- z branży budowlanej: roboty stanu surowego zamkniętego, elewacje z płyt kamiennych, izolacje termiczne budynku, murowane oraz gipsowo-kartonowe ściany działowe,

wewnętrzne okładziny kamienne, roboty tynkarskie i malarskie, posadzki i podłogi podniesione,

- z branży elektrycznej: instalacje wewnętrzne, linię kablową średniego napięcia 20kV oraz stację elektroenergetyczną,
- z branży sanitarnej i mechanicznej: instalacje ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, gaszenia gazem, instalację tryskaczową, wentylacji i klimatyzacji, instalację wodno-kanalizacyjną oraz przeciwpożarową.

Zaktualizowana została dokumentacja projektowa w zakresie obejmującym: symulację oddymiania pasażu, ekspertyzę stanu technicznego drewnianych elementów konstrukcyjnych, analizę akustyczną na potrzeby systemu DSO (Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego).

Ochrona zdrowia

Dotacje budżetowe na finansowanie 7 inwestycji wieloletnich realizowanych w dziale Ochrona zdrowia, w rozdziale Szpitale kliniczne, zaplanowane były w części Zdrowie.

Plan dotacji celowych ustalony w ustawie budżetowej w wysokości 185.281 tys. zł, w toku wykonywania budżetu został zmniejszony do kwoty 181.167 tys. zł i zrealizowany w wysokości 179.371 tys. zł, stanowiącej 99% planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie następujących inwestycji:

- „Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu” realizowanej przez Akademię Medyczną we Wrocławiu – 49.997 tys. zł,
- „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” realizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 15.862 tys. zł,
- „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” realizowanej przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie – 7.036 tys. zł,
- „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy” realizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy – 21.764 tys. zł,
- „Akademiczne Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku” realizowanej przez Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku – 64.800 tys. zł,
- „Przebudowa i Rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” realizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – 8.912 tys. zł,

- „Szpital Pediatriczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Banacha 1” realizowanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie – 11.000 tys. zł.

Nazwa inwestycji	Ustawa budżetowa na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	Poziom wykonania (4:3)
	w tys. zł			%
1	2	3	4	5
Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu	50.000	50.000	49.997	100 ¹⁾
Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	40.000	17.500	15.862	90,6
Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim	7.500	7.036	7.036	100
Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy	15.500	21.767	21.764	100 ¹⁾
Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku	50.000	64.800	64.800	100
Przebudowa i Rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku	11.281	9.064	8.912	98,3
Szpital Pediatriczny Warszawskiego Uniwersytetu w Warszawie Medycznego ul. Banacha 1	11.000	11.000	11.000	100
Razem	185.281	181.167	179.371	99

¹⁾ niewykonana kwota dotacji – 3 tys. zł.

Pełne wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu po zmianach wystąpiło w przypadku trzech inwestycji:

- „Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” (wykonanie w kwocie 7.036 tys. zł) – w ramach przyznanych środków kontynuowano prace projektowe – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Tym samym wykonano:
 - projekt wykonawczy obejmujący: projekt Architektoniczny – projekt Technologii, projekt Konstrukcyjny, projekt Drogowy oraz projekty Instalacji,
 - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz certyfikat energetyczny budynku w zakresie projektu budowlanego szpitala,

- „Akademickiego Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktycznego w Gdańsku” (wykonanie w kwocie 64.800 tys. zł) – wykonano następujący zakres robót:
 - w ramach przygotowania terenu i przyłączenia obiektów do sieci przygotowano teren pod drogi i część chodników, przebudowano wodociąg, wykonano przyłącze gazów medycznych, przyłącze oleju napędowego dla potrzeb agregatów prądotwórczych oraz przyłącze energetyczne,
 - zakończono roboty elewacyjne, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych, rozpoczęto wykonywanie okładzin ściennych i podłogowych, prace malarskie, zamontowano dźwigi osobowe,
 - zakończono montaż rurociągów oraz próby ciśnieniowe dla instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody lodowej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wody użytkowej, hydrantowej i zdemineralizowanej, instalacji gazów medycznych i poczty pneumatycznej,
 - w instalacjach wentylacji zakończono montaż kanałów, central wentylacyjnych, wentylatorów, osprzętu i urządzeń,
 - na wszystkich kondygnacjach rozpoczęto prace przygotowawcze pod montaż osprzętu elektrycznego,
 - zrealizowano prace projektowe związane z układem drogowym,
 - poniesiono koszty związane z obsługą inwestorską,
- „Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Banacha 1” (wykonanie w kwocie 11.000 tys. zł) - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2010 r. wykonane zostały:
 - dokumentacja projektowa (projekt szpitala – koncepcja pokonkursowa wielobranżowa, projekt budowlany szpitala wraz z parkingiem, projekt wykonawczy szpitala oraz projekt lądowiska na dachu szpitala),
 - rozbiórka budynku infrastruktury technicznej towarzyszącej w ramach przygotowania terenu pod budowę.

Bliskie 100% wykonanie środków budżetowych w odniesieniu do planu po zmianach dotyczyło następujących inwestycji wieloletnich:

- „Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (wykonanie w kwocie 49.997 tys. zł) – ramach przyznanych środków w roku 2010 wykonano następujący zakres:

- Budynek A (łóżkowy) oraz Budynek Fa (stanowiący zaplecze administracyjno–diagnostyczne klinik z budynku A) – roboty budowlane, w tym: wykończeniowe, instalacje elektryczne, sanitarne – budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie,
- Budynek B (łóżkowy) – wyposażenie, w tym m.in.: stół pionizacyjny, ubrania medyczne, rejestrator holterowski, obuwie operacyjne, wózek inwalidzki,
- Budynek K (centralna apteka, oddział ratownictwa oraz trzy kliniki zabiegowe) - wyposażenie, w tym m. in.: narzędzia operacyjne i medyczne,
- Budynek Fb (stanowiący zaplecze administracyjno–diagnostyczne klinik z budynku B) – wyposażenie,
- Budynek J (blok operacyjny na 20 sal, dział diagnostyki obrazowej, sterylizacja ze stacją łóżek oraz oddział rehabilitacji) – roboty budowlane, w tym: prace wykończeniowe, instalacje elektryczne i sanitarne oraz wyposażenie, w tym m.in. sprzęt rehabilitacyjny,
- Elementy zagospodarowania terenu,
- Obiekty gospodarki energetycznej – roboty budowlane,
- Linie kablowe NN,
- Budynek H (administracyjny) – system informatyczny,
- Budynek Ap (anatomii patologicznej wraz z salą wykładową na 300 osób) – roboty budowlane oraz wyposażenie.

W 2010 r. sfinansowano także obsługę inwestorską oraz poniesiono inne koszty.

- „Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy” (wykonanie w kwocie 21.764 tys. zł) – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2010 r. zrealizowano prace w zakresie:
 - przygotowania terenu i przyłączenia obiektów do sieci oraz budowy obiektów podstawowych dla Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Intensywnej Terapii Medycznej, Centralnej Sterylizatorni, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, I etapu budowy Centrum Zdrowia Psychicznego oraz modernizacji zasilania w energię elektryczną Szpitala,
 - wykonania części instalacji dla Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Intensywnej Terapii Medycznej, Centralnej Sterylizatorni, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, modernizacji zasilania w energię elektryczną Szpitala oraz zabudowy patio w budynku głównym Szpitala,
 - zagospodarowania terenu, dróg i barierek tymczasowych przy wejściu do Szpitala,

- doposażenia w klimatyzatory Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci,
 - prac przygotowawczych (tj. obsługi geodezyjnej, wytyczeń, inwentaryzacji, obsługi prawnej),
 - dokumentacji projektowej (projektu budowlano–wykonawczego głównego zasilania obiektów Klinik Szpitalnych, opracowania projektu budowlano–wykonawczego dot. zabudowy patia w budynku głównym Szpitala),
- a także poniesiono koszty obsługi inwestorskiej.

Ze względu na różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z rozstrzygnięcia procedur przetargowych, a planowanymi w harmonogramie finansowo–rzeczowym na 2010 r., Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zwróciło do Ministerstwa Zdrowia środki w wysokości 3 tys. zł.

- „Przebudowy i Rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” (wykonanie w kwocie 8.912 tys. zł, tj. na poziomie 98,3% planu po zmianach) – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2010 r. zrealizowano:
 - prace przygotowawcze, w tym w zakresie dokumentacji projektowej,
 - przygotowanie terenu i przełączenia obiektów do sieci,
 - koszty obsługi i nadzoru inwestorskiego.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zwrócił do Ministerstwa Zdrowia środki w wysokości 152 tys. zł, w związku z opóźnieniem w wykonaniu prac projektowych. Opóźnienie to spowodowane było tym, iż Miasto Białystok nie wykonało w uzgodnionym terminie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy kolidującej z zakresem opracowania projektowego.

Niższe wykonanie środków budżetowych w stosunku do planu po zmianach dotyczyło „Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (wykonanie w kwocie 15.862 tys. zł, na poziomie 90,6% planu po zmianach) – w 2010 r. w ramach przyznanych środków wykonano poniższy zakres:

- Blok łóżkowy z diagnostyką (A-1) – roboty wykończeniowe (osłony ścienne, wykładziny podłogowe, sufity podwieszane, malowanie) oraz prace uzupełniające w zakresie instalacji,
- Blok zabiegowy (A-2) – roboty wykończeniowe (montaż wykładzin ściennych, stolarki drzwiowej) oraz prace uzupełniające w zakresie instalacji,
- ogrodzenie terenu wraz z jego zagospodarowaniem,

- zakup wyposażenia do budynku A-1 (rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, cyfrowy aparat RTG, aparaty USG, wyposażono stację dializ oraz pokoje łóżkowe),

oraz wykonano dokumentację techniczną i pokryto koszty związane z obsługą inwestorską.

W związku z problemami z zakupem wyposażenia, z powodu nie wywiązania się dostawcy z umowy oraz opóźnionych robót budowano-montażowych oraz niezrealizowania dokumentacji technicznej (programu funkcjonalno-użytkowego dla Centrum, części dokumentacji w zakresie robót dodatkowych) Uniwersytet Medyczny w Łodzi dokonał zwrotu do Ministerstwa Zdrowia środków w wysokości 1.638 tys. zł.

3.5.3. Inwestycje wieloletnie zaplanowane do zakończenia w 2010 r.

Do zakończenia w 2010 r. przewidziano 2 przedsięwzięcia inwestycyjne: „Modernizację linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, Etap II” oraz „Budowę Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach”.

Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, Etap II nie została zakończona, jednakże finansowanie tej inwestycji środkami z budżetu państwa skończyło się w roku 2010 wraz z zakończeniem jej perspektywy finansowej.

Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach rozpoczęta została w 2003 r., do końca 2006 r. wykonana została część budowlana, natomiast w latach 2007-2010 prowadzono zakupy pierwszego wyposażenia przejścia granicznego oraz prace mające na celu uruchomienie przejścia granicznego.

Wartość kosztorysowa inwestycji wyniosła 130.614 tys. zł, w tym z Funduszu Phare ok. 53.687 tys. zł. Do końca 2006 r. wykonano wszystkie obiekty kubaturowe o wartości – 113.798,4 tys. zł, zakup pierwszego wyposażenia – za kwotę 10.487,4 tys. zł., prace dostosowawcze – za kwotę 6.096,2 tys. zł.

Oficjalne otwarcie przejścia granicznego nastąpiło 07 grudnia 2010 r.

Stosownie do przepisu art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), inwestycje wieloletnie ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na rok 2010, których termin zakończenia ustalono po dniu 31 grudnia 2010 r., z dniem 1 stycznia 2011 r. stały się programami wieloletnimi. Zatem rok 2010 był ostatnim rokiem realizacji wykazanych w przedmiotowym opracowaniu inwestycji wieloletnich.